

# 苏州铁龙机械有限公司喷漆房新建项目 竣工环境保护验收意见

2021年11月24日，苏州铁龙机械有限公司喷漆房新建项目组织召开了建设项目竣工环境保护验收评审会。

参加单位有：苏州铁龙机械有限公司（项目建设单位）；张家港市创远环境科技有限公司（环评单位）；江苏锦诚检测科技有限公司（检测单位）；苏州铁龙机械有限公司（组织验收单位）以及专家组成，名单附后。

验收工作组听取了建设方与监测单位的汇报，审核了验收监测报告及相关文件，踏勘了建设项目现场，经认真讨论，形成以下竣工环境保护意见：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

苏州铁龙机械有限公司位于江苏省张家港乐余镇乐丰路，主要从事塑料机械生产，目前产能为年产塑料机械30台。

### （二）建设过程及环保审批情况

项目于2021年6月委托张家港市创远环境科技有限公司编制了环境影响报告表；于2021年7月31日通过苏州市行政审批局审批（苏行审环评[2021]10169号）。

### （三）投资情况

本项目总投资100万元人民币。

### （四）验收范围

苏州铁龙机械有限公司喷漆房新建项目，本次主要针对喷漆房新建项目的生产线及环保设施进行验收。

## 二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）：**1、废气污染防治措施发生变化：**本项目实际安装的废气处理装置为光氧催化+过滤棉+二级活性炭系统，新增光氧催化防治措施。**以上变动未导致污染因子及污染物排放量增加，不属于重大变动。**

## 三、环境保护设施落实情况

### （一）废水

本项目不新增废水，喷枪冲洗水回用到调漆用水工段，不外排。

## （二）废气

本项目营运期产生的废气主要为喷漆废气、调漆废气、晾干废气经光氧催化+过滤棉+二级活性炭系统处理，尾气经 15 米高排气筒排放。

## （三）噪声

本项目噪声主要来自于生产设备运行时产生的噪声，通过设备设施布置在室内并选用低噪声设备、安装减震装置等降噪措施。

## （四）固废

本项目生活垃圾委托乐余镇环卫所清运；废过滤棉、废活性炭、漆渣、废漆桶委托有资质的公司处置。

## 四、环境保护设施监测情况

受委托，江苏锦诚检测科技有限公司于 2021 年 10 月 29 日-30 日对本项目排污情况进行了验收监测，监测时工况符合验收监测规范要求。监测结果表明：本项目污染物排放均满足相应的规定标准限值。本项目以喷漆房边界向外 100 米设置的卫生防护距离范围内无环境敏感点。

本项目废气的排放总量满足环评及审批要求。

## 五、验收结论与后续要求

**验收结论：**按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定要求，验收工作组认为：苏州铁龙机械有限公司喷漆房新建项目的环境保护设施和措施满足环评及审批要求，同意通过本项目环境保护“三同时”竣工验收。

### 后续要求：

- 1、进一步加强废气治理设施的管理，完善操作规程、健全运行记录、强化设备设施的维护保养，补充应急预案，确保持续稳定正常运行。
- 2、进一步强化固体废弃物（危废）的管理。

## 六、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。

### 苏州铁龙机械有限公司喷漆房新建项目验收组成员名单

姓名	单位	职务、职称	身份证号	签名
陆庆华	苏州铁龙机械有限公司	经理	320521197102215746	陆庆华
戴晓中	苏州铁龙机械有限公司	经理	320521197212285753	戴晓中
王珂	江苏锦成检测科技有限公司	经理	410303198511033217	王珂
李玲	张家港市创远环境科技有限公司	职员	320582199904282029	李玲