苏州苏木世家木制品有限公司木制品加工搬迁项目
竣工环境保护验收意见

2021 年 09 月 14 日，苏州苏木世家木制品有限公司对木制品加工搬迁项目组织召开了建设项目竣工环境保护验收评审会。

参加单位有：苏州苏木世家木制品有限公司（项目建设单位、组织验收单位）；张家港市创远环境科技有限公司（环评单位）；江苏安诺检测技术有限公司（检测单位）以及专家组成，名单附后。

验收工作组听取了建设方与监测单位的汇报，审核了验收监测报告及相关文件，踏勘了建设项目现场，经认真讨论，形成以下竣工环境保护验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

苏州苏木世家木制品有限公司位于江苏省苏州市张家港市南丰镇兴园路（现为丰园路 3 号），主要从事木门、橱柜、楼梯及家具生产，年产木门 3000 套、橱柜 1000 套、楼梯 50 套、家具 200 套、木饰面及免漆板 1 万平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于 2020 年 3 月 24 日在张家港市行政审批局备案（张行审投备[2020]155 号），于 2021 年 5 月委托张家港市创远环境科技有限公司编制了环境影响报告表，并于 2021 年 6 月 11 日取得苏州市行政审批局的审批意见（苏行审环评[2021]10123 号）。项目于 2021 年 2 月开工、于 2021 年 3 月投入试运行。

（三）投资情况

本项目总投资 1000 万元人民币。

（四）验收范围

苏州苏木世家木制品有限公司木制品加工搬迁项目，年产木门 3000 套、橱柜 1000 套、楼梯 50 套、家具 200 套、木饰面及免漆板 1 万平方米。

二、工程变动情况

无。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目水帘柜产生的废液、喷枪清洗产生的废液作为危废委托有资质单位处

理；生活污水经化粪池预处理后接管至张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂集中处理。

（二）废气

本项目调漆、喷漆、晾干废气经密闭负压收集后，由“水帘+干式过滤+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”废气处理装置处理，尾气经 P1（15 米）高排气筒排放；机加工、裁板废气、（砂光机）打磨粉尘 1 经集气罩收集后，经中央除尘装置处理，尾气经排气筒 P2（15m）排放；（手动角磨机）打磨粉尘 2 经脉冲滤筒除尘器收集处理后尾气在生产车间内无组织排放；拼板、贴皮、封边工序产生的胶水废气及其他未被收集的废气在生产车间内无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自于生产设备运行时产生的噪声，通过设备设施布置在室内并选用低噪声设备、安装减震装置等降噪措施。

（四）固废

本项目边角料、废砂带、收集的粉尘、废布袋、废滤筒，收集后外卖；沉渣、喷枪清洗废液、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、漆渣、废包装桶、废液，委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫清运。

四、环境保护设施监测情况

受委托，江苏安诺检测技术有限公司于 2021 年 6 月 23 日-24 日、2021 年 7 月 13 日-14 日对本项目进行了竣工环境保护验收监测，监测时工况符合验收监测规范要求。监测结果表示：本项目污染物排放均满足相应的规定标准限值。以生产车间边界向外 100 米设置的卫生防护距离范围内无环境敏感点。

本项目污染物的排放总量满足环评及批复要求。

五、验收结论与后续要求

验收结论：按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定要求，验收工作组认为：苏州苏木世家木制品有限公司木制品加工搬迁项目的环境保护设施和措施满足环评及批复要求，同意通过本项目环境保护“三同时”竣工验收。

后续要求：

1、进一步强化固体废弃物（危废）的规范化管理，确保每批次可追溯。

2、进一步加强废气治理设施的管理，确保持续稳定正常运行。

3、进一步强化规范化的监测，确保排放的污染物持续稳定达标。

4、进一步梳理、完善公司的环境（安全）应急预案，杜绝因意外事故发生造成的环境二次污染。

六、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。

苏州苏木世家木制品有限公司木制品加工搬迁项目验收组成员名单

姓　名	单　　位	职务、职称	身份证号	签　名
沈金泉	苏州苏木世家木制品有限公司	总经理	320602196511114016	[illegible]
陈娅君	苏州苏木世家木制品有限公司	主管	32058219900926852X	[illegible]
陈鹏	江苏宏诺检测技术有限公司	职员	320911199012203432	[illegible]
邓香泽	[illegible]		320521198706240017	[illegible]
杭海霞	张家港市创远环境科技有限公司	项目经理	320582198611264826	[illegible]